



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 142 DEL 21/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “PALAZZO PASCOLI” E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILJOLLY SRL DI GARLASCO (PV).

CUP: C77D22000020006 – CIG 9598999091

L'anno 2024, il giorno ventuno del mese di Ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11.06.2024 di attribuzione dell’incarico di direzione del servizio tecnico all’Ing. Roberta Moroni;

RICHIAMATE:

- Deliberazione di C.C. n. 29 del 15.12.2023 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 128 del 18.12.2023 – APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – ANNO 2024 e s.m.i.;
- Deliberazione di C.C. n. 12 del 16.04.2024 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 34 del 16.04.2024 – MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – ANNO 2024 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.d.u.o. 3 marzo 2022 - n. 2804 Bando «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245). Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti;

DATO ATTO che, sulla base del decreto sopra citato, il Comune di Santa Maria della Versa risulta beneficiario di un contributo regionale di € 283.200,00 per “interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana, per l’intervento di “Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli” di importo complessivo di € 354.000,00;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 16.03.2022 con la quale la Giunta autorizza a ricorrere a professionisti esterni per l’esecuzione di tutte le attività tecniche relative ai lavori di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”;

RICHIAMATA la determinazione n. 56 del 03.05.2022 con la quale è stato affidato l’incarico professionale per redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, redazione della regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza di cui agli articoli 4, 5 e 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 dei lavori di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”, al R.T.P. formato dall’ Ing. Nicola Vitali, co-titolare della Società VS Studio Associato con sede a Pavia (PV) via G. Franchi n. 4, p.i./c.f. 02706690183, e dall’Arch. Pitolini Roberto con studio a Pavia (PV) via Vigevano n. 9, p.i. 01731940225 c.f. PTLRRT67M12C372H;

DATO ATTO che i professionisti incaricati hanno consegnato il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO dell’intervento di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”, in data 20.09.2022, prot. n. 4301, concludente in un quadro economico di € 354.000,00 di cui € 222.000,00 per lavori, oltre € 28.000,00 per oneri della sicurezza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28.09.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”, al R.T.P. formato dall’ Ing. Nicola Vitali, co-titolare della Società VS Studio Associato con sede a Pavia (PV) via G. Franchi n. 4, p.i./c.f. 02706690183, e dall’Arch. Pitolini Roberto con studio a Pavia (PV) via Vigevano n. 9, p.i. 01731940225 c.f. PTLRRT67M12C372H, concludente in un quadro economico di € 354.000,00 di cui € 222.000,00 per lavori, oltre € 28.000,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO quindi che l’intervento previsto nell’importo di € 354.000,00 è finanziato per € 283.200,00 con contributo assegnato da Regione Lombardia con D.d.u.o. 3 marzo 2022 - n. 2804 e per la restante parte, pari ad € 70.800,00, con risorse proprie dell’Amministrazione comunale;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 151 del 23.12.2022 con la quale viene indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento in appalto dei lavori di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli” e contestualmente si approva lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura stessa, nonché il relativo modello di domanda di partecipazione;
- la determinazione a contrattare n. 6 del 23.01.2023 per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”, con la quale sono stati approvati lo schema di lettera per l’invito alla procedura negoziata nonché i relativi allegati;
- la determinazione n. 18 del 16.02.2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30 che ha offerto un ribasso del 5,03% e pertanto un prezzo netto per l’esecuzione dei lavori di € 210.833,40, tenuto conto del ribasso offerto sull’importo a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 28.000,00, per un importo complessivo di € 238.833,40, oltre I.V.A. nella misura di legge;

- la determinazione n. 60 del 20.05.2023 con la quale è stata liquidata alla ditta EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, appaltatrice dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", la somma di € 47.76668, quale anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., oltre IVA nella misura del 22%;

RICHIAMATO il contratto d'appalto REP. n. 123/2023 del 04.05.2023 registrato alla Serie: 1T Numero: 7258 del 12/05/2023 presso ufficio di Pavia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, i pagamenti avvengono mediante emissione di certificato di pagamento una volta che i lavori eseguiti raggiungano, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cifra corrispondente al 25% dell'importo contrattuale per lavori ed oneri per la sicurezza, ottenuta applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore, e dedotta la quota parte relativa all'anticipazione di cui all'articolo 20 del presente Capitolato;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 142 del 05.10.2023 con la quale è stato approvato il I° SAL, a tutto 22.09.2023, dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, il maturato credito quantificato dalla D.L. in 74.408,11, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e recupero dell'anticipazione, oltre ad IVA nella misura del 22%;
- la determinazione n. 143 del 05.10.2023 con la quale è stata concessa la proroga dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", all'Impresa EDILJOLLI SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, di giorni 70 gg naturali e consecutivi;
- la determinazione n. 179 del 11.12.2023 e n. 210 del 23.12.2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica modificativa e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, relativa ai lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli" che prevede una spesa per la realizzazione dell'opera di € 255.765,23 al netto del ribasso d'asta, con una maggior spesa netta per lavori pari ad € 16.931,83, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la determinazione n. 22 del 26.02.2024 con la quale è stato approvato il II° SAL, a tutto 12.02.2024, dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, il maturato credito quantificato dalla D.L. in € 46.504,32, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e recupero dell'anticipazione, oltre ad IVA nella misura del 22%;
- la determinazione n. 44 del 23.04.2024 con la quale è stata concessa la proroga dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", all'Impresa EDILJOLLI SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, di giorni 13 gg naturali e consecutivi.
- la determinazione n. 63 del 20.05.2024 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per collaudo opere strutturali dei lavori di "Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", al Dott. Ing. Verneti Claudio, con sede in Pavia (PV), Via Gerla 8, c.f. VRNCLD74P29B025Q p.i. 01962090187;
- la determinazione n. 96 del 27.07.2024 con la quale è stato approvato il III° SAL, a tutto 16.07.2024, dei lavori di Riquilificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato "Palazzo Pascoli", ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, il maturato credito quantificato

dalla D.L. in € 53.374,91, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e recupero dell'anticipazione, oltre ad IVA;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 17.04.2023 e sono terminati in data 17.06.2024;

VISTI gli atti di contabilità relativi al IV stato avanzamento lavori corrispondente al finale, redatti dall'ing. Nicola Vitali in qualità direttore dei lavori, presentati al prot. n. 4297 del 01/10/2024, ed identificati in: registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure e lo stato avanzamento lavori n. 4, debitamente sottoscritti dal direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice, senza l'apposizione di riserva alcuna;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.09.2024, presentato al prot.n. 4297 del 01.10.2024, dal quale risulta la regolare esecuzione dell'opera e viene liquidato all'impresa affidataria il credito residuo pari ad € 31.616,25, oltre IVA nella misura di legge, con applicazione della penale di € 2.094,96 per ritardo

VISTO lo schema di certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata n. 4, redatto dal responsabile del procedimento, riportante un credito complessivo al netto di ribasso e recupero dell'anticipazione e dei certificati di pagamento precedenti, pari ad € 31.616,25, oltre ad IVA nella misura del 4%, (sull'importo di € 8'862,95), pari ad € 354,52 e del 22% (sull'importo di € 22'753,30), pari ad € 4'550,66, per un totale complessivo di € 36'521,43;

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

RITENUTO di approvare il IV° stato avanzamento lavori corrispondente al finale e il CRE dei lavori e di liquidare all'impresa appaltatrice il maturato credito, così come liquidato e certificato dal direttore dei lavori;

DATO ATTO che è stato richiesto anche il Codice Unico di Progetto – CUP C77D22000020006;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato richiesto il CIG e precisamente 9598999091;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.”*;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2022 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, come approva, gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori e il CRE, dei lavori di Riqualficazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell'immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”, redatti dall'Ing. Nicola Vitali e dall'Arch. Roberto Pitolini, incaricati per la direzione dei lavori, per un importo complessivo di € 267.801,15 comprensivo di oneri per la sicurezza e costo per la manodopera.
3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 5 del contratto d'appalto, l'applicazione delle penali pari ad € 2.094, 96, come calcolate e proposte dal direttore lavori nel CRE, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa e di applicare le medesime a decurtazione della rata finale di pagamento all'impresa appaltatrice.
4. Di liquidare, quindi, alla Ditta appaltatrice EDILJOLLY SRL con sede in Garlasco (PV) in via Venturina N.30, il maturato credito quantificato dalla D.L. in € 31.616,25, al netto del ribasso d'asta, del recupero dell'anticipazione e delle penali applicate pari ad € 2.094,96, oltre ad IVA nella misura del 4% (sull'importo di € 8'862,95) pari ad € 354,9 e del 22% (sull'importo di € 22'753,30), pari ad € 5.005,73, per un totale complessivo di € 36.976,9, a saldo di quanto dovuto relativamente al 4° SAL, come riportato nel certificato di pagamento n. 4.
5. Di dare atto che la spesa trova imputazione al capitolo 10052.02.001 del Bilancio di Previsione 2024, finanziato per € 283.200,00 con contributo assegnat da Regione Lombardia con D.d.u.o. 3 marzo 2022 - n. 2804 e per la restante parte con risorse proprie dell'Amministrazione comunale.
6. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo ai presenti lavori è il seguente: **9598999091**.
7. Di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
EDILJOLLY SRL	02286150186	02286150186	€ 31.616,25

Imposta sul valore aggiunto

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	€ 4.905,18

8. Di dare atto che il quadro economico a conclusione dell'intervento è il seguente:

A) LAVORI

a.1) Importo Lavori	€ 225.151,79
a.2) Importo Costi per la sicurezza Specifici	€ 28.518,48

IMPORTO TOTALE APPALTO

€ 253.670,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (escluso contributo previdenziale ed I.V.A.22%, contabilizzati a parte)	€ 976,00
b.3) Rilievi accertamenti ed indagini Geologico-Tecniche e redazione di relazione geologica (comprensivo di contributi previdenziali ed I.V.A.22%)	€ 0,00
b.4) Imprevisti e/o fondi per accordi bonari	€ 0,00
b.5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
b.6) Totale onere- spese tecniche (ESCLUSI contributi previdenziali + I.V.A.22%)	€ 33.000,00
b.7) Incentivo di cui all'art. 113 del codice	€ 4.200,00
b.8) Collaudo	€ 1.497,18
b.9) Spese per attività tecnico-amministrative (ANAC)	€ 450,00
b.10) Spese per pubblicità	€ 0,00
b.11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 0,00
b.12) I.V.A. ed eventuali sui LAVORI	€ 48.753,41
b.13) I.V.A. ed eventuali su SPESE TECNICHE (b.6 + b.11)	€ 7.040,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 349.586,86

9. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari ad 349.586,86.

10. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è: **CUP C77D22000020006**

11. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni.

12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

13. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Data Adozione 21/10/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO**

F.to Ing. Roberta Moroni

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PASCOLI 2022 CON C.M. 283200 E A.A.2021 70800	01052.02.0013	17400	18.875,62
2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PASCOLI 2022 CON C.M. 283200 E A.A.2021 70800	01052.02.0013	17972	4.131,37
2023	MANUTENZIONE PALAZZO PASCOLI (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (50 art 1 c 29 160/2019) - PALI ILLUMINAZIONE CON A.A.2023	01052.02.0014	18146	13.969,62

Santa Maria della Versa lì, 21/10/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 09/11/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Roberta Moroni

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 624 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.11.2024

Santa Maria della Versa, 09.11.2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni