



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 102 DEL 25/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, ALLA DITTA RES S.R.L. DI PAVIA (PV).
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 9439797EE7
CUP: C76G21000320004

L'anno 2023, il giorno venticinque del mese di Luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 27.05.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione del servizio tecnico all'Ing. Roberta Moroni;

RICHIAMATE:

Deliberazione di C.C. n. 9 del 22.04.2023 – “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO” (D.U.P.S.) 2023/2025, PRESENTATA CON DELIBERA DI G.C. N. 36 DEL 01.04.2023.”

Deliberazione di C.C. n. 10 del 22.04.2023 – “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”

Deliberazione di G.C. n. 41 del 22.04.2023 – “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20.06.2022 con la quale si approva in progetto definitivo dell'intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza Comunale, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 07.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il progetto esecutivo dell'intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza Comunale, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni, concludente nel quadro economico complessivo di € 200.000,00 di cui € 105700,00 per fornitura e posa in opera dell'impianto di videosorveglianza ed € 37.700,00 per opere edili, comprensivi di oneri per la sicurezza;

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

DATO ATTO che lo stesso è finanziato mediante la contrazione di prestito ordinario con la Cassa Depositi e prestiti;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento di implementazione impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria della Versa, mediante procedura ex articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, suddividendo l'appalto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori ovvero: opere edili e opere elettriche, come indicate negli atti del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 07.10.2022;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 134 del 05.11.2022 con la quale venivano affidati i lavori di implementazione impianto di videosorveglianza (opere elettriche) del Comune di Santa Maria della Versa, da parte della ditta RES S.r.l., Via Villa Eleonora n. 4, Pavia (PV), CF./P.IVA 02301900185, che ha proposto un prezzo pari ad € 105.700,00, oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati il 26.04.2023 e sono in corso di realizzazione;

RICHIAMATO il contratto d'appalto rep n. 122/2023 sottoscritto il 02.02.2023, registrato Serie: 1T Numero: 1859 del 10.02.2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 63 del 22.05.2023 con la quale è stato approvato il I° SAL, a tutto il 18.05.2023, relativo ai lavori di implementazione impianto di videosorveglianza (opere elettriche) del Comune di Santa Maria della Versa, ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, RES S.r.l., Via Villa Eleonora n. 4, Pavia (PV), CF./P.IVA 02301900185, il maturato credito quantificato in € 53.200,00, oltre ad IVA nella misura del 22%, pari ad € 11.704,00, per un totale complessivo di € 64.904,00 a saldo di quanto dovuto relativamente al 1° SAL, come riportato nel certificato di pagamento n. 1;

VISTA la perizia di variante modificativa e suppletiva costituita da: relazione di perizia, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo di confronto, redatti dall'Ing. Roberta Moroni, in qualità di R.U.P., incaricato per la Direzione dei Lavori, in data 24.07.2023;

DATO ATTO che la perizia è stata determinata, come risulta altresì da relazione tecnica prodotta dal tecnico incaricato, per circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice relativamente al riposizionamento di 2 punti di controllo accessi in Loc. Molino Marconi e Cà Albertini, con i relativi punti di rimbalzo per difficoltà operative riscontrate in corso d'opera e all'introduzione di punti di controllo di contesto presso i tre cimiteri comunali nonché un migliore controllo degli accessi in P.zza Coppi dove sono situati diversi cassonetti per la raccolta differenziata;

ACCERTATO pertanto che la variante proposta è riconducibile nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 106, comma 1, lett. c, per un incremento della spesa di € 7.880,00 rispetto all'importo contrattuale originario;

RILEVATO che l'importo in aumento dei lavori di variante ai sensi dell'art. 106, comma 7, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RILEVATO altresì che, rispetto al contratto originario, con la perizia modificativa e suppletiva non sono previsti oneri in aumento rispetto al quadro economico originario di progetto, e che il nuovo quadro economico, prevede una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari ad € 113.580,00, con una maggior spesa netta per lavori pari ad € 7.880,00, interamente coperta dalle somme inizialmente stanziare per finanziare l'intervento e stimata in base all'elenco prezzi concordato con la Ditta;

DATO ATTO, che tutte le spese sopra evidenziate trovano copertura mediante l'utilizzo delle somme a disposizione della stazione appaltante, in parte mediante le somme stanziare per gli imprevisti nel quadro

economico di progetto e in parte mediante le economie nelle somme a disposizione, come evidenziato nel quadro economico comparativo allegato alla perizia;

ACCERTATO che l'approvazione della perizia, ai sensi del medesimo articolo 106 del codice, è di competenza del responsabile del procedimento, giacché non altera la sostanza del progetto e non determina ulteriore spesa rispetto a quella del quadro economico di progetto;

RITENUTO quindi di approvare la perizia stessa, ritenendola indispensabile per il funzionale proseguimento dei lavori ed il buon esito dell'intervento;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

la legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024”;

il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2022 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

DETERMINA

Di approvare, come approva, la perizia di variante modificativa e suppletiva redatta dall'Ing. Roberta Moroni, in qualità di R.U.P., incaricato per la Direzione dei Lavori, relativa ai lavori di implementazione impianto di videosorveglianza (opere elettriche) del Comune di Santa Maria della Versa, costituita dai seguenti elaborati: relazione di perizia, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo di confronto.

Di rilevare che la variante rientra nelle fattispecie previste all'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, poiché determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto né la spesa prevista per la realizzazione del progetto.

Di rilevare altresì che il nuovo quadro economico, come evidenziato nella relazione di variante, prevede una spesa per la realizzazione dell'opera di € 113.580,00, con una maggior spesa netta per lavori pari ad € 7.880,00, oltre I.V.A. nella misura del 22%.

Di dare atto che le maggiori spese sono coperte mediante le somme a disposizione della Stazione appaltante, in parte mediante le somme stanziare per gli imprevisti nel quadro economico di progetto e in parte mediante le economie delle somme a disposizione, come evidenziato nel quadro economico comparativo allegato alla perizia.

Di rilevare pertanto che rispetto al quadro economico di progetto non è previsto aumento della spesa complessiva e i lavori di perizia sono interamente coperti dalle somme inizialmente stanziare per finanziare l'intervento, come riportato nel quadro economico sotto riportato.

Di affidare i lavori di perizia pari ad € 7.880,00 oltre I.V.A. nella misura del 22%, pari ad € 1.733,6 per un importo complessivo di € 9.613,6, alla ditta aggiudicataria dell'appalto RES S.r.l., Via Villa Eleonora n. 4, Pavia (PV), CF./P.IVA 02301900185, alle stesse condizioni del contratto principale.

Di dare atto che, per la realizzazione delle opere di variante, il tempo utile assegnato alla ditta esecutrice dei lavori di gg 90, viene aumentato di gg 10.

Di dare atto che il quadro economico a seguito dell'approvazione della perizia è il seguente:

Fornitura e posa in opera impianto videosorveglianza (di cui per oneri della sicurezza € 5.285,00)	€ 113.580,00
lavori opere edili (di cui € 1.745,06 per oneri per la sicurezza)	€ 37.520,22
TOTALE LAVORI	€ 151.100,22
Somme a disposizione:	
I.V.A. su fornitura 22%	€ 24.987,60
I.V.A. su lavori edili 22%	€ 8.254,45
Spese istruttorie	€ 1.320,00
contributo ANAC	€ 30,00
allacciamento a pubblici servizi	€ 8.077,85
spese tecniche per PSC e coordinamento sicurezza	€ 3.650,85
impvisti	€ 2.579,03
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00

Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 01052.02.0040 P.Fin. U.2.02.01.04.002 del bilancio di previsione 2023, finanziato con prestito ordinario contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta appaltatrice.

Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 25/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Ing. Roberta Moroni

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2023	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON MUTUO - 2021 E A.A.2022	10052.02.0040	17761	9.613,60

Santa Maria della Versa lì, 25/07/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 483 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.09.2023

Santa Maria della Versa, 27.09.2023

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni